

Số: /BC-BQLDA

Thuận Thành, ngày 26 tháng 5 năm 2026

## **BÁO CÁO**

**Tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2026  
phường Thuận Thành.**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Thuận Thành

Thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng báo cáo UBND phường tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân cụ thể như sau:

### **I. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026**

#### **A- CÁC DỰ ÁN CHỈ CẦN LẬP BÁO CÁO KT-KT (thiết kế 1 bước):**

##### **1. ĐTXD cải tạo, nâng cấp ao Bến Hồ, Phường Thuận Thành;**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Tiến độ dự kiến:
- Ngày 22/5 – 9h00 ngày 31/5 mở thầu
- Tiến độ dự kiến:
- 04/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (14/6 tạm ứng 30%)

##### **2. Cải tạo khu công viên cây xanh, vỉa hè và hệ thống thoát nước trước của trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND phường Thuận Thành:**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Đang trình thẩm định BCKTKT (phòng Kinh tế, HT&ĐT)
- Tiến độ dự kiến:
- 27/5 phê duyệt BCKTKT
- Dự kiến 28/5 đăng tải HSMT
- 10/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (20/6 tạm ứng 30%)

##### **3. ĐTXD cải tạo nâng cấp, sửa chữa nền mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng đường giao thông trục chính từ TDP Lạc Thổ Bắc đi TDP Lạc Thổ Nam, phường Thuận Thành:**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Tiến độ dự kiến:
- Đang đăng tải HSMT ngày 25/5 – 9h00 ngày 3/5 mở thầu
- 8/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (18/6 tạm ứng 30%)

##### **4. ĐTXD cải tạo, sửa chữa hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trục chính**

**khu trung tâm trên địa bàn phường Thuận Thành:**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Tiến độ dự kiến:
  - 29/5 ra báo cáo thẩm tra
  - 30/5 trình thẩm định (phòng Kinh tế, HT&ĐT)
  - 2/6 phê duyệt BCKTKT
  - 17/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (27/6 tạm ứng 30%)

**5. Hệ thống chiếu sáng phường Thuận Thành; hạng mục: Đoạn từ tổ dân phố Đông Khê đi Á Lữ và đoạn công trường Vũ Kiệt:**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- **Đang đăng tải HSMT ngày 18/5 – 11h20 ngày 27/5 mở thầu**
- Tiến độ dự kiến:
  - 31/5 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (10/6 tạm ứng 30%)

**6. Đường giao thông tổ dân phố Đồng Đoàn, phường Thuận Thành; hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống chiếu sáng và hệ thống thoát nước:**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- **Đang đăng tải HSMT ngày 18/5 – 10h30 ngày 27/5 mở thầu**
- Tiến độ dự kiến:
  - 31/5 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (10/6 tạm ứng 30%)

**7. Cải tạo khu công viên cây xanh, vỉa hè và hệ thống thoát nước khu dân cư số 8, số 8 mở rộng phường Thuận Thành:**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Tiến độ dự kiến:
  - 26/5 ra báo cáo thẩm tra
  - 30/5 ra báo cáo thẩm định
  - 02/6 phê duyệt BCKTKT
  - 04/6 đăng HSMT
  - 16/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (26/6 tạm ứng 30%)

**8. Hệ thống chiếu sáng tuyến đường TL276 đoạn từ cầu Kinh Dương Vương đi Quán Tranh (địa giới phường Thuận Thành):**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Đang điều chỉnh chủ trương đt và thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Tiến độ dự kiến:
  - 28/5 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định (lưu ý các thỏa thuận với điện)

02/6 phê duyệt BCKTKT

04/6 đăng tải HSMT

16/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (26/6 tạm ứng 30%)

**9. Đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh ngã tư Đông Côi (khu đài tưởng niệm cũ), phường Thuận Thành:**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Đang thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Tiến độ dự kiến:

28/5 ra báo cáo thẩm tra:

28/5 trình thẩm định (phòng Kinh tế, HT&ĐT)

02/6 ra BC thẩm định, phê duyệt BCKTKT

05/6 đăng tải HSMT

18/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (28/6 tạm ứng 30%)

**10. Đầu tư xây dựng hoàn trả Đình làng tổ dân phố Cả đông Côi phục vụ GPMB dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội:**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Tiến độ dự kiến:

1/6 trình thẩm tra

20/6 ra báo cáo thẩm tra

2/7 thẩm định xong, phê duyệt BCKTKT

25/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (31/7 tạm ứng 30%)

**B- CÁC DỰ ÁN CẦN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ (thiết kế 2 bước): 04 DỰ ÁN**

**1. Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Gia Đông số 1, phường Thuận Thành:**

- Đã lập quy hoạch tổng mặt bằng;
- Đang trình thẩm tra BVTC;
- Tiến độ dự kiến:
- 2/6 ra báo cáo thẩm tra
- 3/6 trình thẩm định BVTC tại Sở Xây dựng;
- 28/6 thẩm định xong, phê duyệt BVTC và dự toán;
- 28/7 lựa chọn nhà thầu thi công và ký HĐ thi công (8/8 tạm ứng 30%)
- Giai đoạn 1 xây dựng khối lớp học khoảng 65 tỷ.

**2. Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Gia Đông cũ để làm trường mầm non Gia Đông số 1, phường Thuận Thành:**

- Đang niêm yết công khai quy hoạch tổng mặt bằng;
- Đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Tiến độ dự kiến:

01/6/2026 trình thẩm định;

- 8/6/2026 phê duyệt dự án;
- 10/6/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC;
- 8/7/2026 lập BVTC, thẩm tra, thẩm định.
- 29/8/2026 phê duyệt BVTC và dự toán;
- 10/9/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;
- 28/10/2026 ký HĐ thi công (8/11 tạm ứng 30%)

### **3. Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Đại Đồng Thành cũ để làm trường mầm non Đại Đồng Thành số 1:**

- Đang niêm yết công khai quy hoạch tổng mặt bằng;
- Đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Tiến độ dự kiến:

- 01/6/2026 trình thẩm định;
- 8/6/2026 phê duyệt dự án;
- 10/6/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC;
- 8/7/2026 lập BVTC, thẩm tra, thẩm định.
- 29/8/2026 phê duyệt BVTC và dự toán;
- 10/9/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;
- 28/10/2026 ký HĐ thi công (8/11 tạm ứng 30%)

### **4. Trường Tiểu học Đại Đồng Thành số 2, phường Thuận Thành:**

- Đang niêm yết công khai quy hoạch tổng mặt bằng;
- Đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Tiến độ dự kiến:

- 01/6/2026 trình thẩm định;
- 8/6/2026 phê duyệt dự án;
- 10/6/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC;
- 8/7/2026 lập BVTC, thẩm tra, thẩm định.
- 29/8/2026 phê duyệt BVTC và dự toán;
- 10/9/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;
- 28/10/2026 ký HĐ thi công (8/11 tạm ứng 30%)

## **II. CÁC DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ, MỞ RỘNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN, HOÀN TRẢ NHÀ VĂN HÓA, TRƯỜNG HỌC (VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CỦA TỈNH): 05 DỰ ÁN**

### **1. Dự án tái định cư tại tổ dân phố Cả Đông Côi**

Dự án tái định cư tại Tổ dân phố Cả Đông Côi, diện tích 7,2 ha, UBND phường đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 20/10/2025, với diện tích đất ở 17.366,88 m<sup>2</sup> (184 lô đất ở); diện tích đất di tích (đình làng): 3.084,34 m<sup>2</sup>; Đối với đất Văn hóa: đã được bố trí tại khu đất dân cư dịch vụ Cả Đông Côi;

#### **\* Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng**

- Đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (phê duyệt dự án).
- Đang thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hoàn thành trước 27/5 19/5/2026 Chủ tịch UBND phường đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

**- Kế hoạch dự kiến:**

- 28/5 trình thẩm định
- 02/6 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, phê duyệt KHLCNT
- Hoàn thiện các hồ sơ LCNT thi công (HTHS trong 15 ngày)
- 5/6 Ký HĐ xây lắp (9/6 tạm ứng 30% cho nhà thầu)
- 31/5 (15/4 âm lịch) khởi công (DK hoàn thành trong 7 tháng)

**\* Tiến độ thực hiện GPMB**

- Ngày 20/05 UBND phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 2) đối với mộ và PA bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp

- 27/5 thực hiện chi trả cho các hộ gia đình
- Bàn giao MB cho đơn vị thi công, hoàn thiện hồ sơ giao đất...

**2. Dự án tái định cư tại lô 6, 7, 8, 9**

Dự án tái định cư tại lô số 6,7,8,9, diện tích 13,7 ha, UBND huyện Thuận Thành đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 và số 1680/QĐ-UBND ngày 31/8/2020, với diện tích đất ở: 5,1 ha (307 lô đất ở)

**\* Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng**

- Đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (phê duyệt dự án).
- 19/5/2026 UBND phường đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.
- 22/5 đã bàn giao MB cho đơn vị thi công ngoài thực địa
- 25/5 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, phê duyệt KHLCNT

**\* Tiến độ dự kiến:**

- Hoàn thiện các hồ sơ LCNT thi công
- 28/5 (12/4 âm lịch) ký HĐ và khởi công (thời gian thi công 240 ngày)
- (29/5 tạm ứng HĐ 30% cho nhà thầu)

**\* Tiến độ thực hiện GPMB:**

- 22/5/2026 chi trả tiền GPMB 77,760 tỷ đồng.
- Đã phê duyệt PA đợt 1 và đã chi trả tiền các hộ gia đình (còn tồn tại 02 hộ và 04 ngôi mộ)

- Ngày 22/5 đã PA đợt 2 (đang đề nghị vay vốn để chi trả cho các hộ gia đình)
- 26/5 đã tổ chức chi trả đợt 02 cho các hộ gia đình đến nay đã cơ bản hoàn thành
- Tiếp tục tuyên truyền các hộ gia đình chưa nhận tiền
- Hoàn thiện hồ sơ giao đất....

**3. Dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân**

Dự án cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân phường Thuận Thành, tổng diện tích

4,0 ha (diện tích mở rộng 3,3 ha).

**\* Tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng**

- Đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (phê duyệt dự án).
- Đã lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
- Đã chi trả tiền GPMB 21,094 tỷ đồng.

**- Đang đăng tải HSMT ngày 18/5 – 9h00 ngày 5/6 mở thầu**

15/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (25/6 tạm ứng 30%).

- Bàn giao MB cho nhà thầu thi công

**\* Tiến độ thực hiện GPMB**

- Kế hoạch trong thời gian tới:
- Tuyên truyền 01 hộ gia đình nhận tiền

Hoàn thiện hồ sơ giao đất và đầu tư xây dựng của dự án.

**4. Đầu tư xây dựng hoàn trả nhà văn hóa tổ dân phố Cả đông Côi phục vụ GPMB dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Đang lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh quy hoạch cục bộ
- Tiến độ dự kiến:

5/6 trình thẩm tra

20/6 ra báo cáo thẩm tra

2/7 thẩm định xong, phê duyệt BCKTKT

25/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (31/7 tạm ứng 30%)

**5. ĐTXD cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Thuận Thành số 2 (tại địa điểm trường THCS Vũ Kiệt cũ), phường Thuận Thành phục vụ GPMB dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội:**

- Đang niêm yết công khai quy hoạch tổng mặt bằng;
- Đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Tiến độ dự kiến:

01/6/2026 trình thẩm định;

8/6/2026 phê duyệt dự án;

10/6/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC;

8/7/2026 lập BVTC, thẩm tra, thẩm định.

29/8/2026 phê duyệt BVTC và dự toán;

10/9/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng;

28/10/2026 ký HĐ thi công (8/11 tạm ứng 30%)

**III. CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG THÊM (TỪ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2027-2030): 03 DỰ ÁN**

**1. Cải tạo, nâng cấp đường từ Tổ dân phố Yên Nho, phường Thuận Thành đi Tổ dân phố Dư Xá, phường Ninh Xá;**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Tiến độ dự kiến:

Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT.

15/6 trình thẩm tra

29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định

5/7 phê duyệt BCKTKT

19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)

**2. ĐTXD Cải tạo, nâng cấp nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường giao thông tổ dân phố Tam Á, phường Thuận Thành;**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Tiến độ dự kiến:

Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT.

15/6 trình thẩm tra

29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định

5/7 phê duyệt BCKTKT

19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)

**3. ĐTXD Hệ thống chiếu sáng công cộng tổ dân phố Tam Á, phường Thuận Thành;**

- Đã phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Tiến độ dự kiến:

Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT.

15/6 trình thẩm tra

29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định

5/7 phê duyệt BCKTKT

19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)

**IV. CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG THÊM (CHƯA CÓ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG): 07 DỰ ÁN**

**1. ĐTXD cải tạo trụ sở Đảng ủy phường Thuận Thành;**

- Tiến độ dự kiến:

Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT.

15/6 trình thẩm tra

29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định

5/7 phê duyệt BCKTKT

19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)

**2. ĐTXD thiết bị Trường tiểu học Thuận Thành số 1, phường Thuận Thành;**

- Tiến độ dự kiến:

Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT.

15/6 trình thẩm tra

29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định

5/7 phê duyệt BCKTKT

19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)

**3. ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Tam Á (giai đoạn 2), phường Thuận Thành;**

- Tiến độ dự kiến:

Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT.

15/6 trình thẩm tra

29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định

5/7 phê duyệt BCKTKT

19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)

**4. ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Yên Nho (giai đoạn 2), phường Thuận Thành;**

- Tiến độ dự kiến:

Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT.

15/6 trình thẩm tra

29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định

5/7 phê duyệt BCKTKT

19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)

**5. ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Ngọc Khám, phường Thuận Thành;**

- Tiến độ dự kiến:

Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT.

15/6 trình thẩm tra

29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định

5/7 phê duyệt BCKTKT

19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)

**6. ĐTXD cải tạo, nâng cấp chợ Hồ truyền thống và khu công viên cây xanh phía sau Trạm y tế phường Thuận Thành.**

- Tiến độ dự kiến:

Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT.

15/6 trình thẩm tra

29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định

5/7 phê duyệt BCKTKT

19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)

**7. Trường mầm non Song Hồ**

- Tiến độ dự kiến: Sau ngày 31/6 BQL khu vực ban giao lại

- 15/7, điều chỉnh Thiết kế BVTC, thẩm tra;

- 30/6 thẩm định BVTC và dự toán;

- 25/7 phê duyệt BVTC và dự toán;

- 30/7 tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công
- 30/8 ký HĐ thi công (10/9 tạm ứng 30%)

## **V. CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ, KHU ĐÔ THỊ CẦN HOÀN TRẢ TIỀN ĐÁU GIÁ ĐẤT: 02 DỰ ÁN**

### **1. Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành.**

- Đang thẩm định phê duyệt quyết toán
- Tiến độ dự kiến:

Tháng 6 hoàn thiện xong các thủ tục pháp lý và tiến hành giải ngân.

### **2. Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở kết hợp khu thương mại dịch vụ tổng hợp thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (Little Sài Gòn).**

- Đang thẩm định phê duyệt quyết toán
- Tiến độ dự kiến:

Tháng 6 hoàn thiện xong các thủ tục pháp lý và tiến hành giải ngân.

## **VI. TỔNG TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN**

- Tổng nhu cầu nguồn vốn các dự án là: **1.466.988** triệu đồng.
- Nhu cầu vốn năm 2026 là: **805.512** triệu đồng (tiến độ giải ngân dự kiến từ tháng 5/2026 đến hết năm)

Trong đó:

- + Hết tháng 5/2026: **203.011** triệu đồng.
- + Hết Quý II: **308.434** triệu đồng.
- + Hết Quý III: **550.979** triệu đồng.
- + Hết năm: **805.512** triệu đồng.

- Nhu cầu vốn năm 2027 (để thực hiện tiếp các dự án) là: **661.475** triệu đồng.

*(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

## **VII. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:**

### **\* Khó khăn, vướng mắc:**

Danh mục đầu tư công năm 2026 đa số đều là những công trình được đầu tư mới, công tác chuẩn bị đầu tư nhiều bước kéo dài, dẫn đến tiến độ giải ngân còn chậm. Ngoài ra, Ban quản lý còn phải tiếp nhận các dự án đang trong giai đoạn quyết toán của các xã phường trước sáp nhập bàn giao lại, mất nhiều nhân lực để rà soát, tìm kiếm hồ sơ thất lạc.

- Các dự án đồng loạt triển khai trong giai đoạn mùa mưa sắp đến nên có thể sẽ bị ảnh hưởng đến tiến độ bởi thời tiết.

### **\* Kiến nghị, đề xuất:**

Đề nghị Thường trực – Thường vụ quan tâm tạo điều kiện, lãnh chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan xem xét phối hợp tạo điều kiện kịp thời, tháo gỡ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu chung của phường.

Trên đây là báo cáo tiến độ các dự án đầu tư công năm 2026 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường đang thực hiện, xin được báo cáo với UBND phường được biết để chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Lưu HS, VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Xuân Chuyên**