

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CỦA PHƯỜNG THUẬN THÀNH VÀ VỐN CÓ MỤC TIÊU CỦA TỈNH

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CỦA PHƯỜNG THUẬN THÀNH VÀ VỐN CÓ MỤC TIÊU CỦA TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQLDA ngày /5/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thuận Thành)

Đơn vị:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (chủ trương)	Tổng mức đầu tư (sau điều chỉnh hoặc QĐ phê duyệt dự án)	Tiến độ thực hiện dự án dự kiến	Thời gian thi công (tháng)	Tổng mức đầu tư trừ CP GPMB	Tiến độ giải ngân dự kiến											Nhu cầu vốn năm 2027	Khó khăn, vướng mắc, đề xuất	
							CP GPMB	5/2026	6/2026	Hết Quý II	7/2026	8/2026	9/2026	Hết Quý III	10/2026	11/2026	12/2026			Hết năm 2026
I	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 VỐN NGÂN SÁCH PHƯỜNG	540.077	625.030	0			0	0	37.941	37.941	18.901	34.091	16.866	107.799	23.087	83.133	14.877	228.896	396.134	
A	CÁC DỰ ÁN CHỈ CẦN LẬP BÁO CÁO KT-KT (thiết kế 1 bước)								0					0				0	0	
1	ĐT XD cải tạo, nâng cấp ao Bến Hồ, Phường Thuận Thành	19.890	19.890	- Đăng đăng tài HSMT ngày 22/5 – 9h00 ngày 31/5 mở thầu - Tiến độ dự kiến: - 04/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (14/6 tạm ứng 30%)	4	19.890	0	0	5.967	5.967	2.088	2.088	2.088	12.232	0	0	0	12.232	7.658	
2	Cải tạo khu công viên cây xanh, vỉa hè và hệ thống thoát nước trước của trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND phường Thuận Thành	16.629	7.963	- 27/5 phê duyệt BCKTKT - Dự kiến 28/5 đăng tài HSMT - 10/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (20/6 tạm ứng 30%)	4	7.963	0	0	2.389	2.389	836	836	836	4.897	0	0	0	4.897	3.066	
3	ĐT XD cải tạo nâng cấp, sửa chữa nền mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng đường giao thông trục chính từ TDP Lạc Thổ Bắc đi TDP Lạc Thổ Nam, phường Thuận Thành	16.500	10.764	- Đăng đăng tài HSMT ngày 25/5 – 9h00 ngày 3/5 mở thầu - 8/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (18/6 tạm ứng 30%)	4	10.764	0	0	3.229	3.229	1.130	1.130	1.130	6.620	0	0	0	6.620	4.144	
4	ĐT XD cải tạo, sửa chữa hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trục chính khu trung tâm trên địa bàn phường Thuận Thành	19.906	19.906	- 29/5 ra báo cáo thẩm tra - 30/5 trình thẩm định (phòng Kinh tế, HT&ĐT) - 2/6 phê duyệt BCKTKT 17/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (27/6 tạm ứng 30%)	4	19.906	0	0	5.972	5.972	2.090	2.090	2.090	12.242	0	0	0	12.242	7.664	
5	Hệ thống chiếu sáng phường Thuận Thành; hạng mục: Đoạn từ tổ dân phố Đồng Khê đi Á Lữ và đoạn công trường Vũ Kiệt	6.716	6.254	- Đăng đăng tài HSMT ngày 18/5 – 11h20 ngày 27/5 mở thầu - Tiến độ dự kiến: 31/5 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (10/6 tạm ứng 30%)	4	6.254	0	0	1.876	1.876	657	657	657	3.846	0	0	0	3.846	2.408	
6	Đường giao thông tổ dân phố Đồng Đoài, phường Thuận Thành; hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống chiếu sáng và hệ thống thoát nước	19.983	19.966	- Đăng đăng tài HSMT ngày 18/5 – 10h30 ngày 27/5 mở thầu - Tiến độ dự kiến: 31/5 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (10/6 tạm ứng 30%)	4	19.966	0	0	5.990	5.990	2.096	2.096	2.096	12.279	0	0	0	12.279	7.687	
7	Cải tạo khu công viên cây xanh, vỉa hè và hệ thống thoát nước khu dân cư số 8, số 8 mở rộng phường Thuận Thành	12.615	12.615	26/5 ra báo cáo thẩm tra 30/5 ra báo cáo thẩm định 02/6 phê duyệt BCKTKT 04/6 đăng HSMT 16/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (26/6 tạm ứng 30%)	4	12.615	0	0	3.785	3.785	1.325	1.325	1.325	7.758	0	0	0	7.758	4.857	
8	Hệ thống chiếu sáng tuyến đường TL276 đoạn từ cầu Kinh Dương Vương đi Quán Tranh (địa giới phường Thuận Thành)	11.380	11.380	27/5 trình thẩm định (lưu ý các thỏa thuận với điện) 02/6 phê duyệt BCKTKT 04/ đăng tài HSMT 16/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (26/6 tạm ứng 30%)	4	11.380	0	0	3.414	3.414	1.195	1.195	1.195	6.999	0	0	0	6.999	4.381	

STT	Tên dự án	(chủ trương)	hoặc QĐ phê duyệt dự án)	Tên dự thực hiện dự án dự kiến	công (tháng)	Giá trị CP GPMB	CP GPMB	5/2026	6/2026	Hết Quý II	7/2026	8/2026	9/2026	Hết Quý III	10/2026	11/2026	12/2026	Hết năm 2026	Tổng năm 2027	
9	Đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh ngã tư Đông Côi (khu đất tương niệm cũ), phường Thuận Thành	17.732	17.732	28/5 ra báo cáo thẩm tra; 28/5 trình thẩm định (phòng Kinh tế, HT&ĐT) 02/6 ra BC thẩm định, phê duyệt BCKTKT 05/6 đăng tải HSMT 18/6 đấu thầu xong, ký HD thi công (28/6 tạm ứng 30%)	4	17.732	0	0	5.320	5.320	1.862	1.862	1.862	10.905	0	0	0	10.905	6.827	
10	Đầu tư xây dựng hoàn trả Đình làng tổ dân phố Cá đồng Côi phục vụ GPMB dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội	18.739	18.739	1/6 trình thẩm tra 20/6 ra báo cáo thẩm tra 2/7 thẩm định xong, phê duyệt BCKTKT 25/7 đấu thầu xong, ký HD thi công (31/7 tạm ứng 30%)	6	18.739	0	0	0	0	5.622	1.312	1.312	8.245	1.312	1.312	1.312	12.180	6.559	
B	CÁC DỰ ÁN CÁN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ (thiết kế 2 bước)					0	0			0				0				0	0	
11	Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Gia Đông số 1, phường Thuận Thành	157.250	157.250	- 2/6 ra báo cáo thẩm tra - 3/6 trình thẩm định BVTC tại Sở Xây dựng; - 28/6 thẩm định xong, phê duyệt BVTC và dự toán; - 28/7 lựa chọn nhà thầu thi công và ký HD thi công (8/8 tạm ứng 30%) - Giai đoạn 1 xây dựng khối lớp học khoảng 65 tỷ.	12	157.250	0	0	0	0		19.500	2.275	21.775	2.275	2.275	2.275	28.600	128.650	
12	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy-HDND-UBND phường Gia Đông cũ để làm trường mầm non Gia Đông số 1, phường Thuận Thành	65.000	65.000	01/6/2026 trình thẩm định; 8/6/2026 phê duyệt dự án; 10/6/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC; 8/7/2026 lập BVTC, thẩm tra, thẩm định. 29/8/2026 phê duyệt BVTC và dự toán; 10/9/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; 28/10/2026 ký HD thi công (8/11 tạm ứng 30%)	12	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500	2.275	2.275	24.050	40.950	Do DA được cải tạo tại trụ sở UBND phường Gia Đông cũ có các gói thầu đã được ĐTXD nhưng chưa được nghiệm thu, quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng
13	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy-HDND-UBND xã Đại Đồng Thành cũ để làm trường mầm non Đại Đồng Thành số 1	83.679	152.060	01/6/2026 trình thẩm định; 8/6/2026 phê duyệt dự án; 10/6/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC; 8/7/2026 lập BVTC, thẩm tra, thẩm định. 29/8/2026 phê duyệt BVTC và dự toán; 10/9/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; 28/10/2026 ký HD thi công (8/11 tạm ứng 30%)	12	152.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.618	5.322	50.940	101.120	
14	Trường Tiểu học Đại Đồng Thành số 2, phường Thuận Thành	74.058	105.511	01/6/2026 trình thẩm định; 8/6/2026 phê duyệt dự án; 10/6/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC; 8/7/2026 lập BVTC, thẩm tra, thẩm định. 29/8/2026 phê duyệt BVTC và dự toán; 10/9/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; 28/10/2026 ký HD thi công (8/11 tạm ứng 30%)	12	105.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.653	3.693	35.346	70.165	

STT	Tên dự án	(chủ trương)	hoặc QĐ phê duyệt dự án)	Đơn vị thực hiện dự án (nếu có)	công (tháng)	Giá trị CP GPMB	CP GPMB	5/2026	6/2026	Hết Quý II	7/2026	8/2026	9/2026	Hết Quý III	10/2026	11/2026	12/2026	Hết năm 2026	Tổng năm 2027	
II	CÁC DỰ ÁN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CỦA TỈNH	574.093	591.093			439.946	151.147	51.865	59.781	262.793	26.394	22.689	22.689	334.566	22.689	42.581	19.811	419.647	171.446	
1	Đầu tư xây dựng HTKT khu tái định cư 6,7,8,9 phục vụ dự án, công trình trọng điểm và phát triển kinh tế- xã hội của phường Thuận Thành	250.632	267.632	- 25/5 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, phê duyệt KHLCNT * Tiến độ dự kiến: - Hoàn thiện các hồ sơ LCNT thi công (HTHS trong 15 ngày) - 28/5 (12/4 âm lịch) ký HĐ và khởi công (DK hoàn thành trong 8 tháng) - (29/5 tạm ứng 30% cho nhà thầu)	8	189.871	77.761	51.865	10.351	139.976	10.351	10.351	10.351	171.027	10.351	10.351	10.351	202.079	65.553	
2	Đầu tư xây dựng HTKT khu tái định cư tại Tổ dân phố Cà Đông Côi phục vụ dự án, công trình trọng điểm và phát triển kinh tế- xã hội của phường Thuận Thành	171.285	171.285	- 28/5 trình thẩm định - 02/6 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán - Hoàn thiện các hồ sơ LCNT thi công (HTHS trong 15 ngày) - 5/6 Ký HĐ xây lắp (15/6 tạm ứng 30% cho nhà thầu) - 31/5 (15/4 âm lịch) khởi công (DK hoàn thành trong 7 tháng)	7	118.993	52.292	0	35.698	87.990	7.140	7.140	7.140	109.409	7.140	7.140	7.140	130.828	40.458	
3	Đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân tại phường Thuận Thành để di chuyển mộ phục vụ dự án, công trình trọng điểm và phát triển kinh tế- xã hội của phường Thuận Thành	66.870	66.870	- Đăng đăng tài HSMT ngày 18/5 – 9h00 ngày 5/6 mở thầu 15/6 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (25/6 tạm ứng 30%). - Bàn giao MB cho nhà thầu thi công	6	45.776	21.094	0	13.733	34.827	3.204	3.204	3.204	44.440	3.204	3.204	0	50.848	16.022	
4	Đầu tư xây dựng hoàn trả nhà văn hóa tổ dân phố Cà đông Côi phục vụ GPMB dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội	19.000	19.000	5/6 trình thẩm tra 20/6 ra báo cáo thẩm tra 2/7 thẩm định xong, phê duyệt BCKTKT 25/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (31/7 tạm ứng 30%)	4	19.000	0	0	0	0	5.700	1.995	1.995	9.690	1.995	1.995	0	13.680	5.320	
5	ĐT XD cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Thuận Thành số 2 (tại địa điểm trường THCS Vũ Kiệt cũ), phường Thuận Thành phục vụ GPMB dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội	66.306	66.306	01/6/2026 trình thẩm định; 8/6/2026 phê duyệt dự án; 10/6/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thiết kế BVTC; 8/7/2026 lập BVTC, thẩm tra, thẩm định. 29/8/2026 phê duyệt BVTC và dự toán; 10/9/2026 tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; 28/10/2026 ký HĐ thi công (8/11 tạm ứng 30%)	12	66.306	0	0	0	0	0	0	0	0		19.892	2.321	22.212	44.093	
CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG THÊM (TỪ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2027-2030)		48.964	48.964			48.964	0	0	0	0	14.689	5.141	5.141	24.972	5.141	5.141	0	35.254	13.710	
1	Cải tạo, nâng cấp đường từ Tổ dân phố Yên Nho, phường Thuận Thành đi Tổ dân phố Dư Xá, phường Ninh Xá	14.837	14.837	Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT. 15/6 trình thẩm tra 29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định 5/7 phê duyệt BCKTKT 19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)	4	14.837	0	0	0	0	4.451	1.558	1.558	7.567	1.558	1.558	0	10.682	4.154	
2	ĐT XD Cải tạo, nâng cấp nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường giao thông tổ dân phố Tam Á, phường Thuận Thành	14.285	14.285	Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT. 15/6 trình thẩm tra 29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định 5/7 phê duyệt BCKTKT 19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)	4	14.285	0	0	0	0	4.286	1.500	1.500	7.285	1.500	1.500	0	10.285	4.000	

STT	Tên dự án	(chủ trương)	hoặc QĐ phê duyệt dự án)	Nội dung thực hiện dự án	công (tháng)	Giá trị CP GPMB	CP GPMB	5/2026	6/2026	Hết Quý II	7/2026	8/2026	9/2026	Hết Quý III	10/2026	11/2026	12/2026	Hết năm 2026	Tổng năm 2027		
3	ĐTĐXD Hệ thống chiếu sáng công cộng tổ dân phố Tam Á, phường Thuận Thành	19.842	19.842	Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT. 15/6 trình thẩm tra 29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định 5/7 phê duyệt BCKTKT 19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)	4	19.842	0	0	0	0	5.953	2.083	2.083	10.120	2.083	2.083	0	14.286	5.556		
IV	CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG THÊM (CHƯA CÓ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG)	160.562	201.900			201.900	0	0	7.700	7.700	25.260	8.841	41.841	83.642	12.691	12.691	12.691	121.715	80.185		
1	ĐTĐXD cải tạo trụ sở Đảng ủy phường Thuận Thành	3.000	3.000	Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT. 15/6 trình thẩm tra 29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định 5/7 phê duyệt BCKTKT 19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)	4	3.000	0	0	0	0	900	315	315	1.530	315	315	315	2.475	525		
2	ĐTĐXD thiết bị Trường tiểu học Thuận Thành số 1, phường Thuận Thành	6.000	6.000	Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT. 15/6 trình thẩm tra 29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định 5/7 phê duyệt BCKTKT 19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)	4	6.000	0	0	0	0	1.800	630	630	3.060	630	630	630	4.950	1.050		
3	ĐTĐXD cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Tam Á (giai đoạn 2), phường Thuận Thành	19.500	19.500	Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT. 15/6 trình thẩm tra 29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định 5/7 phê duyệt BCKTKT 19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)	4	19.500	0	0	0	0	5.850	2.048	2.048	9.945	2.048	2.048	2.048	16.088	3.413		
4	ĐTĐXD cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Yên Nho (giai đoạn 2), phường Thuận Thành	16.000	16.000	Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT. 15/6 trình thẩm tra 29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định 5/7 phê duyệt BCKTKT 19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)	4	16.000	0	0	0	0	4.800	1.680	1.680	8.160	1.680	1.680	1.680	13.200	2.800		
5	ĐTĐXD cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Ngọc Khám, phường Thuận Thành	19.800	19.800	Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT. 15/6 trình thẩm tra 29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định 5/7 phê duyệt BCKTKT 19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)	4	19.800	0	0	0	0	5.940	2.079	2.079	10.098	2.079	2.079	2.079	16.335	3.465		
6	ĐTĐXD cải tạo, nâng cấp chợ Hồ truyền thống và khu công viên cây xanh phía sau Trạm y tế phường Thuận Thành	19.900	19.900	Tháng 5 đến 15/6 làm các công tác khảo sát và thiết kế lập BCKTKT. 15/6 trình thẩm tra 29/6 ra báo cáo thẩm tra và trình thẩm định 5/7 phê duyệt BCKTKT 19/7 đấu thầu xong, ký HĐ thi công (29/7 tạm ứng 30%)	4	19.900	0	0	0	0	5.970	2.090	2.090	10.149	2.090	2.090	2.090	16.418	3.483		

STT	Tên dự án	(chủ trương)	hoặc QĐ phê duyệt dự án)	Nội dung thực hiện dự án dự kiến	công (tháng)	Giá trị CP GPMB	CP GPMB	5/2026	6/2026	Hết Quý II	7/2026	8/2026	9/2026	Hết Quý III	10/2026	11/2026	12/2026	Hết năm 2026	Tổng năm 2027
7	Trường mầm non Song Hồ	76.362	110.000	- 15/7, điều chỉnh Thiết kế BVTC, thẩm tra; - 30/6 thẩm định BVTC và dự toán; - 25/7 phê duyệt BVTC và dự toán; - 30/7 tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công - 30/8 ký HĐ thi công (10/9 tạm ứng 30%)	12	110.000	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000	3.850	3.850	3.850	44.550	65.450
CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ, KHU ĐÔ THỊ CÂN HOÀN TRẢ TIỀN ĐÁU GIÁ ĐẤT																			
9	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Cà Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành	0	4.410	- Đang thẩm định phê duyệt quyết toán - Tiến độ dự kiến: Tháng 6 hoàn thiện xong các thủ tục pháp lý và tiến hành giải ngân.	4	4.410	0	0	4.410	4.410	0	0	0	4.410	0	0	0	4.410	0
10	Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở kết hợp khu thương mại dịch vụ tổng hợp thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (Little Sài Gòn)	0	3.290	- Đang thẩm định phê duyệt quyết toán - Tiến độ dự kiến: Tháng 6 hoàn thiện xong các thủ tục pháp lý và tiến hành giải ngân.	12	80.000	0	0	3.290	3.290	0	0	0	3.290	0	0	0	3.290	0
Tổng cộng		1.323.696	1.466.988			690.810	151.147	51.865	105.422	308.434	85.245	70.763	86.538	550.979	63.608	143.546	47.379	805.512	661.475